Fugleinfo

Finn informasjon på www.fuglevegen.no . Epost: post@fuglevegen.no

Nr.13 – 2026

Oppdatert fremdriftsplan for brannsikringsprosjekt i kjellerganger

Det vil foregår arbeid med brannsikring i kjellerganger. Dette vil foregå etter følgende tidsplan. Elektriker starter **26.oktober** for å løsne kabler og sikringsskap. Nordbohus starter med vegger og dører etter planen, **2. november** i Kjøttmeisvegen

TIDER ER CA. TIDER.
NORDBOHUS STARTER SNEKKER OG MALERARBEID 2. NOVEMBER.
DET STARTES INNERST I KJØTTMEISVEGEN TIL HØYRE, ALTSÅ NR. 14 – 20.
DET ANTAS Å TA 2 DAGER FOR SNEKKERE OG DERETTER 1 DAG FOR MALING.
ETTER 2 DAGER I NR. 14 – 20 FLYTTER SNEKKERE SEG TIL VENSTRE SIDE AV VEGEN NR. 9 – 15. DER ER SNEKKERE I 2 DAGER OG SÅ MALERE I 1 DAG.
SÅ FLYTTER DE SEG OVER VEIEN IGJEN TIL HØYRE NR. 10 – 12
OG SÅ VIDERE.

KJØTTMEISVEGEN ER FØRST, DERETTER LINERLEVEGEN, RØDSTRUPEVEGEN OG BOKFINKVEGEN.

Når Nordbohus starter, MÅ de ha tilgang til dører mellom kjeller i leilighetene og kjellergangen, da gamle dører mellom kjeller og kjellergang skal demonteres!
Det vil si at dørene må være låst opp eller håndverkere må få tilgang til nøkler.
Når nye dører med nye låser er montert blir dørene låst og to nøkler lagt på innsiden av døren. Den tredje nøkkel til døren blir levert beboer senere.
Om ikke dørene mellom leilighet og kjellergang er åpne vil de bli saget ut og beboer fakturert for merarbeid

ELEKTRIKERE, SOM ALLEREDE ER I GANG BRUKER SAMME METODIKK: STARTER INNERST I VEIENE OG GÅR UTOVER

Vi har forespurt ytterligere detaljerte planer og avventer svar på dette.

Med vennlig hilsen
Styret